



REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA


COMMITTENTE



PROGETTISTA




PRESENTAZIONE PERMESSI COMUNE di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SP17 – OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA			DATA	
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	REDATTO	
1.0	04/10/2024		VERIFICATO	
			APPROVATO	
			DATA	CODICE PROGETTO
			04/10/2024	PR_098050
			SCALA	TAVOLA
			NOME FILE	CRONO
			SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) - SP17-CRONO-10	

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SP17 CRONO-10	04/10/2024

RELAZIONE TECNICA

INDICE

1. OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA.....	2
--------------------------------------	---

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SP17 CRONO-10	04/10/2024

1. OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA

I lavori per l'opera in oggetto sono riassunti nelle tabelle sotto riportate:

TABELLA OCCUPAZIONE E CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dei lavori prevede un'occupazione temporanea di suolo con l'area di cantiere così determinata:

Criteri di calcolo cronoprogramma:

LAVORAZIONE	m/gg
no dig	150
trincea	40
Trincea pregiata	20
Trincea sterrata	60
minitrincea	250
microtrincea	250
infrastruttura esistente/ illuminazione pubblica	500
Buca più posa pozzetti	3

Giorni Lavorati	
-----------------	--

open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SP17 CRONO-10	04/10/2024

Calcolo di Progetto:

			SETTIMANA 1				
Nome Via	Tipo di scavo	Lunghezza scavo (m)	1° GIORNO	2° GIORNO	3° GIORNO	4° GIORNO	5° GIORNO
SP17	No Dig	63.40					
	Canaletta	8.36					
	Microtrincea	62.77					
	Minitrincea	17.16					
	Trincea Tradizionale	51.74					
	Posa Pozzetti	12					
	Riutilizzi enti terzi	1314.7					

			SETTIMANA 2				
Nome Via	Tipo di scavo	Lunghezza scavo (m)	1° GIORNO	2° GIORNO	3° GIORNO	4° GIORNO	5° GIORNO
SP17	No Dig	63.40					
	Canaletta	8.36					
	Microtrincea	62.77					
	Minitrincea	17.16					
	Trincea Tradizionale	51.74					
	Posa Pozzetti	12					
	Riutilizzi enti terzi	1314.7					

open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SP17 CRONO-10	04/10/2024

			SETTIMANA 3				
Nome Via	Tipo di scavo	Lunghezza scavo (m)	1° GIORNO	2° GIORNO	3° GIORNO	4° GIORNO	5° GIORNO
SP17	No Dig	63.40					
	Canaletta	8.36					
	Microtrincea	62.77					
	Minitrincea	17.16					
	Trincea Tradizionale	51.74					
	Posa Pozzetti	12					
	Riutilizzi enti terzi	1314.7					

Giorni totali di lavorazioni 12 gg circa.

OCCUPAZIONE CANTIERE MOBILE 30 MQ/GIORNO